

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

А.П. Туманов

«____» _____ 20____г.

Ведомость дефектов
(ведомость объема работ на текущий ремонт на 2019г.)

4 мкр-н, дом 13

Обоснование: из акта осеннего осмотра от 30.03.18г.

Организация

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Подразделение

ЖЭУ

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнени я работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Система отопления. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентилей чугунных на краны шаровые 11Б27п1 диам.15мм (кран шаровой 11Б27п Ду15мм-4шт., сгон Ду15мм-4шт., муфта Ду15мм-4шт., контргайка Ду15мм-	1	шт.	4	июнь	40

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнени я работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		4шт).					
2	ГВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена задвижек чугунных на краны шаровые диам.50мм.(кран шаровой Ду50мм-2шт.)	1	шт	2	май	70
3	Тепловые узлы. Изношены штока, задвижки чугунные диам.80мм не держат давление воды.	Замена задвижек чугунных на краны шаровые диам.80мм.(кран шаровой Ду80мм-2шт.)	1	шт.	2	май	30
4	ХВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильной сборки диам. 25мм при помощи эл.сварки (кран шаровой 11Б27п1 диам.25мм-2шт.,сгон диам.25мм-2шт.,муфта диам.25мм - 2шт.,контргайка диам.25 - 2шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15-2шт.)	1	шт.	2	март	30
5	ГВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильной сборки диам. 32мм при помощи эл.сварки (кран шаровой 11Б27п1 диам.32мм-2шт.,сгон диам.32мм-2шт.,муфта диам.32мм - 2шт.,контргайка диам.32-2шт. кран шаровой 11Б27п1 Ду15-2шт.)	1	шт.	2	февраль	30
6	Мусорокамера. Полный износ труб горячей и холодной воды Ду15мм.	Замена стальных труб на полипропилен диам.20 мм в	1	м.п.	18	октябрь	50

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнени я работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		м/к					
7	Разрушение элементов системы канализации Ду50мм ,в т.ч.сколы, отверстия, трещины	Замена труб ч/к диам.50мм на трубы из ПП 50мм вместе с фасонными частями(труба ПП 50мм-4шт.,отвод ПП50х87-4шт.,отвод ПП50х45-4шт.)	1	шт	4.0	ноябрь	40
8	Разрушение элементов системы канализации Ду100мм ,в т.ч.сколы, отверстия, трещины	Замена труб ч/к диам.100мм вместе с фасонными частями на трубы ПП110мм труба ПП110мм-8шт.,отвод ПП110х87-4шт.,отвод ПП110х45-4шт., манжета переходная 110х123-2шт.).	1	м.п.	8.0	ноябрь	40
9	Неработоспособность болтов крышки ревизии.	Замена болтов с гайками на крышках ревизии (болт с ш/гр головкой цинк М8х50-22шт, гайка М8-22шт.)	1	шт	22	январь	50

Начальник ЖЭУ
Мастер ЖЭУ

Д.Г. Александров
Е.П. Егорушкина