

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

А.П. Туманов

«___» _____ 20___г.

Ведомость дефектов
(по текущему ремонту конструктивных элементов на 2019год)
4 микрорайон, дом №18 (9 этажей 6 подъездов)
Основание: акт осмотра от 30.09.2018г

Дата составления: 03.09.18г

Организация
ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
Подразделение
ЖЭУ

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ. Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки производства работ	Процент износа
1	2	3	4	5	6	7	
1	Кровля						
1.1	Частичное отслоения кровельного материала	Смена существующих рулонных кровель двухслойных (биполь ТКП сланец)	5	м ²	1	июль	30%
2	Фасад здания						
2.1	Крыльцо и цоколь: разрушение бетонного ограждения, облицовочной плитки	Заделка цементным раствором выбоин и окраска краской ВДАК	150	м ²	2	июнь июль	30%
3	Лестничные площадки						
3.2	Отсутствие остекления (местами) в оконных рамах	Остекление оконных рам	0,6мх0,6м-3шт	шт	1	ноябрь	30%
3.3	Сломаны клавиши на выключателях в подъездах	Замена выключателей в подъездах (однополюсных)	12	шт	1	ноябрь	60%

Состав комиссии
Начальник ЖЭУ
Инженер по проектно-сметной работе
мастер ЖЭУ

Д.Г. Александров
Н.Н. Янусик
Ю.М. Куренкова