

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

А.П. Туманов

« ____ » _____ 20__ г.

**Ведомость дефектов
(ведомость объема работ на текущий ремонт на 2019год)**

4 мкр-н, дом 43

Обоснование: из актов осеннего осмотра от 30.03.18г.

Организация

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Подразделение

ЖЭУ

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ. Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнен ия работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Система отопления. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена кранов шаровых 11Б27п1 Ду20мм-8шт.	1	шт	8	июль	30
2	ГВС. Устаревшая запорная арматура.	Замена вентильных сборок диам.32мм (кран шаровой 11Б27п1 рычаг Ду32мм-1шт.,сгон диам.32-1шт.,муфта диам.32-1шт.,контргайка диам.32-	1	шт	1	октябрь	30

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ. Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполнен ия работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		1шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15мм-1шт).					
3	ХВС. Устаревшая запорная арматура.	Замена вентильных сборок диам.32мм (кран шаровой 11Б27п1 рычаг Ду32мм- 1шт.,сгон диам.32- 1шт.,муфта диам.32- 1шт.,контргайка диам.32- 1шт.,кран шаровой 11Б27п1 Ду15мм-1шт).	1	шт	1	октябрь	30
4	Разрушение элементов системы канализации Ду100мм в т.ч. сколы, отверстия, трещины.	Замена трубы ЧК Ду100 - 2шт.,патрубка компенсационного диам.100мм-2шт.	1	м.п	6.0	февраль	40
5	Трещина муфты стальной Ду50мм на узле отопления.	Замена муфты стальной на узле отопления (муфта неоцинков.Ду50мм-1шт.)	1	шт	1	январь	60

Начальник ЖЭУ
Мастер ЖЭУ
Инженер по ПСР

Д.Г. Александров
Е.П. Егорушкина
Н.Н. Янусик

